

1010191

Hombrechtikon: Sanierung Tobelbach Durchlass 3.2

Wasserbau

Revitalisierung

Strassenbau

Pflasterungen

Kanalisation

Werkleitungen

Spezialtiefbau

Verankerungen



- Ausgeführte Arbeiten**
- Baugrube ausheben, sämtliche Werkleitungen umlegen
 - Abbruch alter Kanal (Betonprofil 2.5*2.0 m)
 - Meteorleitungen Graben erstellen und Leitungen verlegen
 - Fundationsschicht einbauen
 - Tobelbachverdolung mit Halbelementen erstellen (Länge 70 m1)
 - Wasserhaltung mit 3-4 Bibo 5 (4*5 m3/Min)

- Bauzeit**
- Januar 2011 bis Mai 2011

- Baukosten**
- CHF 1'050'000.—

- Referenzgründe**
- Wasserhaltung mit mehreren Bibo 5
 - Vorschlag AN Verdolung mit Halbelementen anstatt Ortbeton, Bauzeit Minimierung

Bauherr
Hoogstraal AG
Bahnhofplatz 14
6055 Alpnach Dorf

Projektleiter:
Thomas Götz
T 044 796 23 83

Ingenieur
Schnewlin + Küttel AG
Bahnstrasse 41
8400 Winterthur

Bauleiter:
Michael Küttel, Thomas Kindhauser
T 052 260 04 20

Organigramm

