

1307196

## Flaach/Kleinandelfingen: HWS Auenlandschaft Thurmündung,

### 2. Etappe Eggrank

<b>Wasserbau</b>
Revitalisierung
Strassenbau
<b>Erdbau</b>
Kanalisation
Werkleitungen
Spezialtiefbau
Trinkwasserversorgung



- Ausgeführte Arbeiten**
- Aufweitung Flussquerschnitt; Umlagerung und Abtransport ca. 45'000 m<sup>3</sup>
  - Erstellen von Pendelbuhnen unter Wasser mit formwilden Blocksteinen (5-10to/Stk); ca. 3000 to
  - Brücken- und Ufersicherung z.T. unter Wasser mit formwilden Blocksteinen (2-4 to/Stk); ca. 2000 to
  - Erstellen von Baumbuhnen / Rückbau Uferverbau ca. 800m'

**Bauzeit**  Oktober 2014 – April 2015

**Baukosten**  CHF 2'200'000.-- (Ausführung in Arbeitsgemeinschaft Anteil wsb 50%)

- Referenzgründe**
- Erdarbeiten Aushub und Abtransport 45'000 m<sup>3</sup>; 50% im Fluss angelegt, 50% auf Felder angelegt
  - Verbau mit Gross- und Spezialbagger von 5-10 to Blocksteinen im Wasser
  - Baustellenlogistik mit Gross- und Spezialbagger, Grossdumper und LKW Aushub und Sieben Walderde

**Bauherr** AWEL / Abteilung Wasserbau  
Walcheplatz 2 / Postfach  
8090 Zürich

Projektleiter:  
Herr Pascal Sieber  
T: 043 259 42 99

**Ingenieur** BSP / Bachmann Stegemann + Partner  
Alte Landstrasse 51  
8450 Andelfingen

Bauleiter:  
Herr Dominik Krebs  
T: 052 305 22 55

# Organigramm

