

1605011

Vals: Stauanlage Zervreila Sanierung der Nebenanlagen Staumauer – Los B3

Wasserbau
Revitalisierung
Strassenbau
Pflästerungen
Kanalisation
Werkleitungen
Spezialtiefbau
Verankerungen



- Ausgeführte Arbeiten**
- Entfernen von 18'000 m³ Schlammablagerungen vor Grundablass
 - Sanierung von Grundablass-, Dotier- und Triebwasserleitung
 - Neubau einer Sedimentspüleleitung durch die Staumauer
 - Sanierung der Dotierschieber- und Drosselklappenklammern

Bauzeit Januar 2018 – Juni 2018

Baukosten CHF 2'700'000.--

- Referenzgründe**
- Schlamm pumpen von grossen Mengen bei beachtlicher Wassertiefe von 24.0 m
 - Arbeiten ab Ponton im Winter
 - Erschliessung Baustelle mit Treppengerüsten und Turmdrehkran

Bauherr Kraftwerke Zervreila AG
7405 Rothenbrunnen

Projektleiter:
Hans-Peter Capatt:
T: 081 650 11 44
E-Mail:hans-peter.capatt@kwz.ch

Ingenieur IM Maggia Engineering AG
Via S. Franscini 5
6601 Locarno

Bauleiter:Urs Müller
T: 091 756 68 11
E-Mail: urs.mueller@im-maggia.ch

Organigramm

